

Руководитель  
регионального проекта

В.Е. Жучков

(подпись)

31.12.2019

**О Т Ч Е Т**

**О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.12.2019**

*Ярославская область*

*"Жилье"*

**Общий статус реализации**

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Цели и показатели	Недостижение целевого значения показателя по вводу жилья - 0,837 млн. кв. м.	Объем ввода жилья в 2019 году в Ярославской области составил 0,778 млн. кв. м (93% от плана), что превышает показатель 2018 года и является достаточным для обеспечения существующего спроса на региональном рынке жилья. Предлагается корректировка целевого значения показателя и значения результата на 2020 год - снижение с 0,933 млн. кв. м до 0,780 млн. кв. м.
2.		Результаты, КТ и мероприятия	Недостижение значения результата по вводу жилья - 0,837 млн. кв. м.	

## 2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателей (возрастающий/убывающий)	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение (на 01.01.2018)	Значения по кварталам				Плановое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II*	III	IV			
<i>Цель - увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год</i>												
1.		Увеличение объема жилищного строительства не менее чем до 120 млн. квадратных метров в год		млн. кв.м	0,754	0,22	0,38	0,55	0,778	0,837	93%	Достигнутое значение показателя является достаточным для обеспечения существующего спроса на рынке жилья области.
2.		Ввод жилья в рамках мероприятия по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации		млн. кв.м	0,000	0,03	0,06	0,09	0,200	0,200	100%	Выполнено

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.		<i>(03) Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации</i>							
1.1.		консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:	80 962,31	80 962,31	80 962,31	80 962,31	80 962,31	100,00%	
1.1.2.		бюджет субъекта Российской Федерации	78 149,22	78 149,22	78 149,22	78 149,22	78 149,22	100,00%	
1.1.2.1.		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	53 440,43	53 440,43	53 440,43	53 440,43	53 440,43	100,00%	
1.1.3.		бюджеты муниципальных образований	56 253,52	56 253,52	56 253,52	56 253,52	56 253,52	100,00%	
1.2.		внебюджетные источники	0	0	X	X	0		
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			80 962,31	80 962,31	80 962,31	80962,31	80962	100,00%	
консолидированный бюджет субъекта Российской Федерации, в т.ч.:			80 962,31	80 962,31	80 962,31	80 962,31	80 962,31	100,00%	
бюджет субъекта Российской Федерации			78 149,22	78 149,22	78 149,22	78 149,22	78 149,22	100,00%	
межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований			53 440,43	53 440,43	53 440,43	53 440,43	53 440,43	100,00%	
бюджеты муниципальных образований			56 253,52	56 253,52	56 253,52	56 253,52	56 253,52	100,00%	
внебюджетные источники			0	0	X	X	0		

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1.			Обеспечен ввод жилья в субъектах Российской Федерации. Значение: 0,837 млн. кв. м. На дату: 31.12.2019.	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Информация по значению результата: не выполнено. Достигнуто значение 0,778 млн. кв. м (93%). Источник информации - оперативные данные департамента строительства области. Статистические данные будут опубликованы в 20-х числах января 2020 года.
1.1.	КРП		Обеспечен мониторинг реализации федерального проекта (в части результата федерального проекта)	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: "Экспресс-информация" Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области от 19.12.2019 № ОХ-77-07/2652-ТС.
1.1.1.	КРП		Обеспечение мониторинга реализации федерального проекта в части показателя ввода жилья в Ярославской области	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: "Экспресс-информация" Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Ярославской области от 19.12.2019 № ОХ-77-07/2652-ТС.

2.			Обеспечен ввод жилья в рамках реализации мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации. Значение: 1 проект. На дату: 20.01.2020.	20.01.2020	20.01.2020	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	В работе. Риска недостижения нет.
2.1.	КРП		Документ утвержден (подписан)	30.06.2019	27.06.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: заявка в Минстрой России от 27.06.2019 № ИХ.01-06740/19.
2.1.1.	КРП		Подача заявки в Минстрой России на участие в 2020 году в федеральном проекте "Жилье"	30.06.2019	27.06.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: заявка в Минстрой России от 27.06.2019 № ИХ.01-06740/19.
2.2	КРП		КТ: Техническая готовность объекта, %	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: Справки о стоимости выполненных работ (КС-3).
2.2.1	КРП		Обеспечение 3,7 % технической готовности объекта капитального строительства "Детская поликлиника ГАУЗ ЯО "Клиническая больница №2" с инженерными коммуникациями Ярославская область, г. Ярославль, ул. Попова, у. д.24"	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: справка о стоимости выполненных работ от 03.12.2019 № 1.
2.2.2	КРП		Обеспечение 10 % технической готовности объекта капитального строительства "Общеобразовательная школа с инженерными коммуникациями г. Ярославль, Фрунзенский район, МКР №2 жилого района Сокол, ул. Чернопрудная (в районе дома 30)"	31.12.2019	31.12.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: справки о стоимости выполненных работ от 23.12.2019 № 1, от 25.12.2019 № 2.
2.3.	КРП		С субъектами Российской Федерации заключены соглашения о предоставлении субъектам Российской Федерации межбюджетных трансфертов.	15.02.2019	12.02.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: соглашение о предоставлении субсидии из федерального бюджета бюджету субъекта Российской Федерации от 12.02.2019 № 069-09-2019-113.

2.3.1.	КРП		Получение уведомления о предоставлении субсидии из федерального бюджета на стимулирование программ развития жилищного строительства субъектов Российской Федерации	30.01.2019	17.01.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: Уведомление о предоставлении субсидии, субвенции, иного межбюджетного трансферта от 10.12.2018 № 780-2019-1-016.
2.4.	КРП		Предоставлен отчет об использовании межбюджетных трансфертов	20.01.2020	20.01.2020	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	В работе. Риска недостижения нет.
1.4.1	КРП		Заключение соглашений с муниципальными образованиями Ярославской области о предоставлении субсидии из бюджета Ярославской области бюджетам муниципальных образований Ярославской области на реализацию мероприятий по стимулированию программ развития жилищного строительства на территории Ярославской области	01.10.2019	21.11.2019	Жучков В. Е., Исполняющий обязанности директора департамента	Выполнено. Подтверждающие документы: Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету от 21.11.2019 № 78701000-1-2019-017.