

Руководитель  
регионального проекта

Е.А. Моисеев

  
(подпись)

31.05.2019

## О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 31.05.2019

*Ярославская область*

*"Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства"*

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки

## 1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта регионального проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.		Контрольные точки регионального проекта	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	Ускорить сроки заключения контрактов.
2.				
3.				
4.				
5.				
...		...		

### 3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		<(указывается наименование результата федерального проекта)							
1.1.		<b>На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская</b>	<b>1 749,666</b>	<b>1 827,506</b>	<b>1 054,666</b>	<b>0,000</b>	<b>0,000</b>		<b>Региональный паспорт находится на изменении</b>
1.1.1.		федеральный бюджет	930,0000	930,0000	930,0000			0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	819,666	897,506	124,666	0,000	0,000	0,00%	Региональный паспорт находится на изменении
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	453,000	524,1714					
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	242,000	248,0000					
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	124,666	125,3350	124,6660			0,00%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.		<b>На проведение работ на автомобильных дорогах , не входящих в состав городской агломерации</b>	<b>1 354,2365</b>	<b>1 554,2365</b>	<b>1 024,2365</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,0000</b>	<b>0,00%</b>	
1.2.1.		федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237			0,00%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

1.1.3.		консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	330,000	530,000		0,000	0,000		Региональный паспорт находится на изменении
1.1.3.1		бюджет субъекта Российской Федерации	330,000	530,000					
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
<b>Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:</b>			3 103,903	3 381,743	2 078,903	0,000	0,000	0,00%	Региональный паспорт находится на изменении
федеральный бюджет			1 954,237	1 954,237	1 954,237	0,000	0,000	0,00%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 149,666	1 427,506	124,666	0,000	0,000	0,00%	Региональный паспорт находится на изменении
внебюджетные источники				0	X	X			

#### 4. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			<p>Результат федерального проекта (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается результат федерального проекта)</i></p> <p>Срок (справочно из паспорта федерального проекта): <i>(указывается срок)</i></p>				
1.	РП		<p>Ярославской областью заключены соглашения с органами местного самоуправления о предоставлении местным бюджетам межбюджетных трансфертов для оказания поддержки реализации мероприятий национального проекта.</p>	17.03.2019	31.05.2019	Департамент дорожного хозяйства	<p>Выполнено. Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из бюджета Ярославской области местному бюджету от 27.05.2019 №78701000-1-2019-006. Соглашение о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования области (г. Ярославлю) субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская" от 31.05.2019 № 20-БКАД/19. Соглашение о предоставлении в 2019 году бюджету муниципального образования области (г. Тутаеву) субсидии на комплексное развитие транспортной инфраструктуры городской агломерации "Ярославская" от 13.05.2019 № 15-2-БКАД/19</p>

2	РП		Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	31.05.2019
3	РП		Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области.	01.07.2019

15.06.2019	Департамент дорожного хозяйства	Не выполнено. Завершены торги по 28 объектам из 37, по 16 из них заключены контракты, по оставшимся 12 объектам заключение контрактов планируется на июнь 2019 г. По 9 объектам аукционы и заключения контрактов назначены на июнь 2019 года.
01.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	В работе, риски невыполнения КТ отсутствуют.