

Руководитель
регионального проекта

Е.А. Моисеев


(подпись)

31.07.2019

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА
01.08.2019 г.

Ярославская область

"Дорожная сеть"

Общий статус реализации

1. Риски	2. Бюджет	3. Контрольные точки
Наличие отклонений	Отсутствие отклонений	Наличие отклонений



1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1	Наличие отклонений	Контрольные точки регионального проекта	Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области.	Ускорить согласование и утверждение изменений Регионального проекта с Федеральным дорожным агентством
2				
3				
4				
...		...		

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Учтенные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)							
1.1.	Отсутствие отклонений	На проведение работ на автомобильных дорогах (улицах), входящих в состав городской агломерации Ярославская	1 827,506	1 826,837	1 826,837	1 459,974	46,023	2,52%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	930,0000	930,0000	930,0000	680,0000	0,0000	0,00%	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	897,506	896,837	896,837	779,974	46,023	5,13%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	524,171	524,171	524,171	421,5787	45,0966	8,60%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	248,000	248,000	248,000	234,5555	0,5789	0,23%	
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	125,335	124,6660	124,6660	123,8395	0,3474	0,28%	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
1.2.	Отсутствие отклонений	На проведение работ на автомобильных дорогах , не входящих в состав городской агломерации	1 554,2365	1 554,2365	1 554,2365	1 351,604	168,3786	10,83%	
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	1 024,237	1 024,237	1 024,237	1 020,033	126,054	12,31%	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							

1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	530,000	530,000	530,000	331,571	42,325	7,99%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	530,000	530,000	530,000	331,571	42,325	7,99%	
1.1.3.2		межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000				
1.1.3.3		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000				
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			3 381,743	3 381,074	3 381,074	2 811,578	214,401	6,34%	
федеральный бюджет			1 954,237	1 954,237	1 954,237	1 700,033	126,054	6,45%	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			1 427,506	1 426,837	1 426,837	1 111,545	88,348	6,19%	
внебюджетные источники				0	X	X			

3. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
1		Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городских агломераций выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий Срок: 01.12.2019				
1.1.	РП	Отсутствие отклонений	На сети автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или межмуниципального значения, дорожной сети городской агломерации выполнены дорожные работы в целях приведения в нормативное состояние, снижения уровня перегрузки и ликвидации мест концентрации дорожно-транспортных происшествий	01.12.2019			
1.1.1.	РП	Отсутствие отклонений	Правительством Ярославской области и органами местного самоуправления обеспечено заключение контрактов на выполнение мероприятий, необходимых для реализации и достижения целевых показателей регионального проекта на 2019 год.	31.05.2019	22.07.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Контракты заключены по всем 37 объектам
1.1.2.	РП	Наличие отклонений	Правительством Ярославской области, при необходимости, осуществлена корректировка регионального проекта с целью учета рекомендаций в части разработки (актуализации) документов транспортного планирования Ярославской области.	01.07.2019	15.08.2019	Департамент дорожного хозяйства	Не выполнено. Изменения Регионального проекта "Дорожная сеть и общесистемные меры развития дорожного хозяйства" Ярославской области сформированы и отправлены на согласование в Федеральное дорожное агентство через СОУ "Эталон".