

Руководитель
регионального проекта
Петрова Оксана Валерьевна


(подпись)

13.01.2020

О Т Ч Е Т

О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА НА 2019 год

Ярославская область

Общесистемные меры развития дорожного хозяйства

Общий статус реализации

1. Риски	2. Показатели	3. Бюджет	4. Результаты	5. Контрольные точки
Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений	Отсутствие отклонений
<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>	<i>отсутствие отклонений</i>

1. КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

№ п/п	Статус	Наименование соответствующего раздела паспорта проекта	Краткое описание риска	Предлагаемые решения
1.	Отсутствие отклонений	В отчетном периоде проблем и рисков, относящихся к ключевым, не выявлено.		
2.	Наличие отклонений			
3.	Наличие критических отклонений			
4.	Сведения не представлены			
5.	Прогнозные сведения			
---		---		

2. СВЕДЕНИЯ О ЗНАЧЕНИЯХ ЦЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ

№ п/п	Статус	Наименование целей и показателей	Динамика показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Фактическое значение за предыдущий год	Значения по кварталам				Фактическое значение на конец года	Процент достижения	Комментарий
						I	II	III	IV			
<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих использование новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</i>												
1.	Отсутствие отклонений	Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих исполнение новых технологий и материалов, включенных в Реестр новых и наилучших технологий, материалов и технологических решений повторного применения, % в объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	100%	
<i>Доля контрактов на осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах контракта жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов дорожных работ. % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог</i>												
2.	Отсутствие отклонений	осуществление дорожной деятельности в рамках национального проекта, предусматривающих выполнение работ на принципах жизненного цикла, предусматривающего объединение в один контракт различных видов работ. % в общем объеме новых государственных контрактов на выполнение работ по капитальному ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог	Возрастающий	Процент	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	100%	
<i>Отсутствует показатель федерального проекта</i>												
3.	Отсутствие отклонений	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%	Возрастающий	Процент	100,00	100,00	100,00	100,00	140,00	120,00	100%	

4	Отсутствие отклонений	Доведение в 2024 году количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорог федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211%	Возрастающий	Штуки	5,00	5,00	5,00	5,00	7,00	6,00	100%	
5	Отсутствие отклонений	Количество внедренных интеллектуальных транспортных систем на территории субъекта Российской Федерации	Возрастающий	Штуки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
6	Отсутствие отклонений	Внедрение интеллектуальных транспортных систем, предусматривающих автоматизацию процессов управления дорожным движением в городских агломерациях, включающих города с населением свыше 300 тысяч человек.	Возрастающий	Штуки	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100%	
7	Отсутствие отклонений	Количество размещенных автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального значения (нарастающим итогом)	Возрастающий	Штуки	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00	2,00	100%	

3. СВЕДЕНИЯ ОБ ИСПОЛНЕНИИ БЮДЖЕТА

№ п/п	Статус	Наименование результата и источника финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения, млн. рублей			Исполнение, млн. рублей		Процент исполнения (8)/(5)*100	Комментарий
			Предусмотрено паспортом регионального проекта	Сводная бюджетная роспись	Лимиты бюджетных обязательств	Ученные бюджетные обязательства	Кассовое исполнение		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1		< (указывается наименование результата федерального проекта)							
1		Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения							
1.1.	Отсутствие отклонений	Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	100,00%	
1.1.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.	166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	100,00%	
1.1.3.1	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	100,00%	
1.1.3.2	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000		
1.1.3.3	Отсутствие отклонений	бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
2		Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года							

2.1.	Отсутствие отклонений	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	0,0000	#ДЕЛ/0!	
1.2.1.	Отсутствие отклонений	федеральный бюджет	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
1.2.2.		бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации							
1.1.3.	Отсутствие отклонений	консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации, в т.ч.:	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.1.	Отсутствие отклонений	бюджет субъекта Российской Федерации	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.2.	Отсутствие отклонений	межбюджетные трансферты бюджета субъекта Российской Федерации бюджетам муниципальных образований	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.3.3.		бюджеты муниципальных образований (без учета межбюджетных трансфертов из бюджета субъекта Российской Федерации)	0,000	0,000	0,000	0,000	0,000		
1.1.4.		внебюджетные источники		0	X	X			
Всего по региональному проекту за счет всех источников, в том числе:			166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	100,00%	
федеральный бюджет			0,000	0,000	0,000	0,000	0,000	#ДЕЛ/0!	
бюджеты государственных внебюджетных фондов Российской Федерации									
консолидированные бюджеты субъектов Российской Федерации			166,900	166,900	166,900	166,900	166,900	100,00%	
внебюджетные источники				0	X	X			

5. СВЕДЕНИЯ О ДОСТИЖЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОНТРОЛЬНЫХ ТОЧЕК И МЕРОПРИЯТИЙ

№ п/п	Уровень контроля	Статус*	Наименование результата, контрольной точки, мероприятия	Срок реализации		Ответственный исполнитель	Комментарий
				план	факт/ прогноз		
			Размещение автоматических пунктов весогабаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах регионального или межмуниципального, местного значения (накопленным итогом)	31.12.2024			
1.1	РП	Отсутствие отклонений	Ярославской областью запланирована закупка товаров, работ или услуг	01.06.2019	23.09.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено
1.2	РП	Отсутствие отклонений	Заклучены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	01.08.2019	22.11.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Контракт 22.11.2019г. №ГК №19-53/1
1.3	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	15.12.2019	30.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. 1. Акт приемки в эксплуатацию законченного объекта Иваново-Писцово-Гаврилов-Ям, 2. Акт приемки в эксплуатацию законченного объекта Тугаев-Шопша, 3. "Акт приемки в эксплуатацию законченного объекта Юго-Западная окружная дорога" Иной вид документа Департамент дорожного
1.4	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	20.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Отчетность об исполнении закупки на сайте https://zakupki.gov.ru
1.5	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Результаты закупки применены Ярославской областью	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Результаты закупки применены на сайте https://zakupki.gov.ru
1.6	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Ярославской областью подведены итоги закупок - определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Итоги закупок на сайте https://zakupki.gov.ru
2			Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 211% от базового количества 2017 года				
2.1	РП	Отсутствие отклонений	Ярославской областью запланирован необходимый объем закупок товаров, работ или услуг	01.06.2019	24.10.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Закупки на сайте https://zakupki.gov.ru

2.2.	РП	Отсутствие отклонений	Ярославской областью подведены итоги закупок - определены поставщики товаров, подрядчики работ, исполнители услуг	01.08.2019	14.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Закупки завершены на сайте https://zakupki.gov.ru
2.3.	РП	Отсутствие отклонений	Ярославской областью заключены государственные контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг	15.08.2019	27.12.2018	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Контракты от 27.12.2018г. №1122423 и 10.09.2018г. №1040911
2.4.	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Государственные контракты исполнены (Ярославской областью оформлены подтверждающие документы, акты приемки и др.)	01.12.2019	25.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. 1. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией "ДЕКАРТ" №ДЛВР004; 2. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией «ДЕКАРТ» №ДЛВР003
2.1.	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Ярославской областью сформирована отчетность об исполнении закупок	15.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Отчетность об исполнении закупок на сайте https://zakupki.gov.ru
2.2.	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. 1. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией "ДЕКАРТ" №ДЛВР004; 2. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией «ДЕКАРТ» №ДЛВР003
2.2.1	РП	Отсутствие отклонений	Увеличение количества стационарных камер фотовидеофиксации нарушений правил дорожного движения на автомобильных дорогах федерального, регионального или межмуниципального, местного значения до 120% от базового количества 2017 года	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. 1. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией "ДЕКАРТ" №ДЛВР004; 2. Акт о вводе в эксплуатацию системы измерительной с автоматической фотовидеофиксацией «ДЕКАРТ» №ДЛВР003
2.3.	РП	Отсутствие отклонений	КТ: Ярославской областью применены результаты закупок	31.12.2019	31.12.2019	Департамент дорожного хозяйства	Выполнено. Результаты закупок применены на сайте https://zakupki.gov.ru