

УТВЕРЖДАЮ:

Директор департамента дорожного
хозяйства Ярославской области


Е.А. Моисеев

ПРОТОКОЛ

Общественного обсуждения результатов выполнения мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году

26.09.2018 в 17-00

актовый зал ДГХ мэрии г.Ярославля

Председательствующий

Березкин С.В. – председатель Общественной
палаты Ярославской области

Присутствовали:

52 человека:

- Моисеев Е.А. – директор департамента дорожного хозяйства Ярославской области;
- Межиевский А.Ф. – первый заместитель директора Ярославской областной дорожной службы;
- Черницын А.В. – первый заместитель директора департамента городского хозяйства мэрии города Ярославля;
- Макеев-Гурьянов В.Е. – директор МКУ «Агентства по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля;
- руководители и сотрудники органов государственной власти Ярославской области и местного самоуправления;
- члены общественного совета при органах исполнительной власти города Ярославля;
- некоммерческие организации, представители общественности, эксперты, граждане города Ярославля и Ярославской области.

ПОВЕСТКА ДНЯ

Обсуждение результатов выполнения мероприятий Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская» в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2018 году

СЛУШАЛИ:

• Межиевского А.Ф. - первого заместителя директора Ярославской областной дорожной службы, с докладом о результатах выполнения мероприятий 2018 года Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская», мероприятия Ярославской области.

ВОПРОСЫ ДОКЛАДЧИКУ ЗАДАЛИ:

Вопрос Березкина С.В. - председатель Общественной палаты Ярославской области.

О показателе в процентах протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативному технико-эксплуатационному по завершению работ в 2018 году.

Ответил Межиевский А.Ф.: уровень протяженности автомобильных дорог, соответствующих нормативному технико-эксплуатационному к концу 2018 года будет составлять 50% от общей протяженности автомобильных дорог агломерации «Ярославская».

Вопросы Паутовой Н.М. – член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля.

1. О мерах принятых при нарушении производства работ на объекте «Ярославль-Шопша» по укладке асфальтобетонной смеси (продольный шов при укладке асфальтобетонных полос не прогрелся).

Ответил Межиевский А.Ф.: будет проведена лабораторная проверка асфальтобетонного покрытия на данном участке объекта.

2. О сужении проезжей части в результате установки бортового камня на съезде в поселок «Дубки» на объекте «Ярославль-Шопша».

Ответил Межиевский А.Ф.: в целях контроля ситуации будет проведено выездное совещание на данном участке объекта.

Вопросы Тамарова В.В. - член общественной палаты Ярославской области.

1. Об объемах выполненных и оставшихся работ до середины октября по контрактным обязательствам.

Ответил Межиевский А.Ф.: из 380 млн. рублей приняты и оплачены работы на 267 млн. рублей, остаток 113 млн. рублей. Подрядным организациям поставлена задача выполнить все работы по основному ходу, в последнюю очередь приступить к обустройству обочин и замене труб.

2. О возможностях применения передвижной лаборатории для определения транспортно-эксплуатационных показателей автомобильных дорог и улиц города Ярославля.

Ответил Межиевский А.Ф.: в период с мая по сентябрь 2018 года передвижная лаборатория проверила показатель ровности на 624 автомобильных дорогах города Ярославля.

3. Об уточнении количественных данных: проверок по контролю качества, выданных предписаний подрядным организациям, выставленных штрафов.

Ответил Межиевский А.Ф.: контроль на всех объектах осуществляется регулярно специалистами технического надзора с применением инструментального и лабораторного контроля на всех этапах производства работ.

Вопрос Кокурина С. – активный гражданин.

О рисках невозможности проведения определенных работ по погодным условиям (разметка термопластичными материалами), вследствие чего - закрытие контрактов проводится без учета данных работ.

Ответил Межиевский А.Ф.: на сегодняшний день рисков в неисполнении по погодным условиям каких-либо работ, предусмотренных контрактом, нет.

Вопросы Бикмурзина К. – активный гражданин.

1. О нарушении подрядными организациями сроков выполнения работ по причине большого количества объектов в контракте. В результате ремонтных работ на автомобильных дорогах в 2017 и 2018 годах наблюдаются отставания по срокам выполнения. Будет ли рассматриваться в 2019 году разбивка объектов на более мелкие лоты.

Ответил Межиевский А.Ф.: замечание будет рассмотрено и учтено при формировании лотов на 2019 год, в настоящее время ведется разработка проектно-сметной документации на 7 автомобильных дорог Ярославской области, объемы работ не известны.

2. О сроках переукладки асфальтобетонного покрытия на участке дороги «Ярославль-Шопша» с отрицательными лабораторными заключениями.

Ответил Межиевский А.Ф.: на сегодняшний день участок асфальтобетонного покрытия не заменен, вопрос находится на контроле у Заказчика работ.

Вопрос Березкина С.В. - председатель Общественной палаты Ярославской области.

О возможности выбора подрядных организаций высокого уровня - с профессиональным опытом выполнения работ, наличие производственной базы и техники.

Ответил Межиевский А.Ф.: выбор подрядных организаций проводится в соответствии с требованиями Федерального закона от 22.03.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Вопросы Воробьева В.Г. – член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля.

1. О причинах отставания по срокам выполнения работ подрядными организациями.

Ответил Межиевский А.Ф.: причины связаны с погодными условиями, а также в задержке поставок инертных материалов, дефиците организаций, проводящих работу по нанесению дорожной разметки.

2. О наличии проектной документации на объектах.

Ответил Межиевский А.Ф.: при отсутствии проектной документации на объектах подрядчик получает замечания, вопрос находится на контроле у Заказчика работ.

СЛУШАЛИ:

- **Макеева-Гурьянова В.Е.** - директора МКУ «Агентство по муниципальному заказу ЖКХ» г. Ярославля, с докладом результатов выполнения мероприятий 2018 года Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская», мероприятия города Ярославля.

ВОПРОСЫ ДОКЛАДЧИКУ ЗАДАЛИ:

Вопросы Бикмурзина К. – активный гражданин.

1. О действиях Заказчика при обнаружении при производства работ с нарушением технологии (укладка асфальтобетонной смеси в дождь), о выставлении штрафных санкций за нарушение технологического процесса.

2. О несогласии с решением Заказчиков: не принятые объемы работ не оплачиваются, исправляются впоследствии по гарантийным обязательствам. Не принятые работы должны исправляться в контрактные сроки, за нарушения при производстве работ необходимо выставлять штрафные санкции, что обяжет Подрядчика поддерживать качество работ.

Ответил Макеев-Гурьянов В.Е.: цель Заказчика работ добиться исправления нарушений, а не выставить штраф Подрядчику. Подрядчику выдается предписание со сроком исполнения. На всех спорных участках при укладке асфальтобетона взяты лабораторные пробы, на участках с отрицательным лабораторным заключением асфальтобетонное покрытие заменено.

Вопрос Трифонова А.В. – член общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля, **Богдановой Е.А.** – активная гражданка.

О технологии при установке бортового камня на объектах.

Ответил Макеев-Гурьянов В.Е.: подрядные организации несут гарантийные обязательства на объектах ремонта в течение 4 лет.

Вопрос Жаворонкова Е.Н. – активный гражданин.

О количестве выставленных штрафов за мелкие нарушения (несоответствие спец. одежды, несвоевременный вывоз мусора).

Ответил Макеев-Гурьянов В.Е.: Подрядчику выдается предписание со сроком исполнения, если нарушения исправляются в предписанный срок, штраф не выставляется.

Вопрос активной гражданки.

О ремонтах тротуаров и съездов к жилым комплексам.

Ответил Макеев-Гурьянов В.Е.: ремонт тротуаров учитывается частично, согласно проектной документации. Асфальтирование съездов учтено до кромки тротуаров в границах красных линий автомобильной дороги.

ВЫНЕСЕНЫ ПРЕДЛОЖЕНИЯ:

- Размолодин Л.П. – председатель общественного совета при департаменте городского хозяйства мэрии города Ярославля.

Провести совещание с участием Общественных палат Ярославской области и города Ярославля, исполкома Общероссийского народного фронта по вопросам проведения конкурсных и аукционных процедур по выбору подрядных организаций.

В целях привлечения к участию в ремонтных работах автомобильных дорог местных подрядных организаций, в 2019 году предусмотреть разбивку объектов на более мелкие лоты.

- Активные граждане.

При выявлении нарушений выставлять подрядным организациям штрафы одновременно с требованием устранения нарушений.

Останавливать производство работ при нарушении технологии производства работ.

РЕШИЛИ:

1. Учесть предложения участников обсуждений по усилению контроля качества выполняемых подрядными организациями дорожных работ в рамках реализации ПКРТИ агломерации «Ярославская».

2. Признать результаты выполнения мероприятий 2018 года приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры (ПКРТИ) агломерации «Ярославская» - удовлетворительными.

Протокол вела



А.В. Суркова